

Zápis z jednání Výboru SVJ Schulhoffova 788 a 789

Zápis číslo - dne:	5 - 3. 2. 2020 – pouze projednány problémy stavby – viz. příloha, ostatní úkoly projednány jen okrajově 6 - 2. 3. 2020	účast	přít/celkem/%
Prezence členů výboru:	M. Hybner	☒	58/58/100%
	S. Polícar	☒	58/58/100%
	L. Matkovský	☒	58/58/100%
Prezence kontrolní komise:	Z.Goldbergová od 20:00÷21:00 (pouze 3.2.)	☒	
(účast je nepovinná)	J. Hanělová	☐	
Další hosté	p.Brož – JM Elektro (pouze 3.2.) p. Štrál – TDI stavby (pouze 3.2.)	☒ ☒	
Místo konání:	Místnost výboru SVJ		
Zapsal:	M.Hybner		
Stav dokumentu:	Návrh k připomínkám	☐	
	Jednomyslně schválená verze	☒	

Agenda:

1. Statutární záležitosti.....1
 2. Kroky k uspořádání hospodaření SVJ2
 3. Řešení aktuálních závad.....2
 4. Projekt Revitalizace elektrických rozvodů3
 5. Příprava materiálu na Shromáždění5
 6. Další pravidelná schůzka výboru + předchozí zápisy5
- Jednání k problémům ke stavbě Rekonstrukce elektroinstalace.....5

Výbor SVJ žádá Vlastníky, aby při revitalizacích bytů zajistili i uchycení svislých vedení (voda, plyn, odpadní vody). Svislé konstrukce jsou ve vlastníci SVJ a vlastníci musí zajistit jejich zpřístupnění pro případ řešení havárie. Dále apelujeme na všechny vlastníky, aby veškeré rekonstrukce prováděli i s ohledem na ostatní vlastníky domě.

1. Statutární záležitosti

1.1. Aktuální stav pronájmu společných prostor je následující:

Místnost v domě 788	Stav pronájmu	Místnost v domě 789	Stav pronájmu
č. 1 – bývalá prádelna	do 31.10.2020	č. 5 – bývalá studená sušárna	do 31.10.2020
č. 2 – bývalá velká sušárna	do 31.12.2020	č. 6 – bývalá sušárna	Rezerva pro externí firmy
č. 3 – bývalý mandl	do 30.9.2020	č. 7 – bývalá AKU	do 30.4.2020
č. 4 – bývalá malá sušárna	do 31.5.2020	č. 9 – bývalá prádelna	Kancelář Výboru SVJ
č. 8 – bývalá AKU	do 30.4.2020	č. 10 – bývalá malá sušárna	Kancelář správce

1.2. M.Hybner informoval Výbor o možnosti projednat se správní firmou IKON revizi současných stanov vůči NOZ. Výbor souhlasí. Je nutné zjistit cenu této služby. Dále bude řešeno e-mailem.

Zajistí: M.Hybner.

Aktuální stav k 13.2.2017....

Aktuální stav k 12.11.: Správní firma provedla revizi stanov a konstatovala, že některé věci ve Stanovách máme a jsou skutečně změněny dle NOZ, ale jsou věci, které již podle NOZ nejsou platné a ze strany SVJ by měly být změněny také. Správní firma nabídla provedení této akce za částku 2.000,- Kč bez DPH. Výbor s návrhem souhlasí. Se správní firmou vše dojedná p.Hybner.

Aktuální stav k 3.12.; 7.1.; 3.2.; 4.3.: Objednávka zaslána. Výsledky zatím nedodány. Úkol trvá.

Aktuální stav k 3.4.; 6.5.; 24.6., 19.8., 27.8., 7.10., 13.11., 9.12., 6.1., 3.2., 2.3.: Objednávka byla urgována. Výsledky zatím nedodány. Úkol trvá.

1.3. Firma IKON dne 20.2.2019 informovala Výbor SVJ o povinnosti právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku zapsat svého skutečného majitele. Pro naše SVJ platí pravidlo, že se zapíše jako skutečný majitel člen statutárního orgánu dané právnické osoby. Termín splnění je do 1.1.2021. Sdělení je v zápise evidováno pro informaci.

1.4. V e-mailové korespondenci bylo s firmou IKON konzultováno vyúčtování vlastníků za rok 2019, včetně doprovodného dopisu. Výbor SVJ vzal předložené materiály na svém jednání dne 2.3. na vědomí.

2. Kroky k uspořádání hospodaření SVJ

2.1. Výbor SVJ ve spolupráci s firmou IKON provádí pravidelné měsíční reporty o dlužnících a o vymáhání pohledávek SVJ vůči jednotlivým členům. Ke dni 31.1.2020 činí celková dlužná částka členů vůči SVJ: **-37.195,50 Kč**. Největší dlužníci s dluhy nad 5 tis. Kč:

Dluhy domu	Částka
Vchod 788	
	Nikdo, neb v minulém měsíci došlo u opakovaných dlužníků k vymáhání právní cestou
Vchod 789	
	Nikdo, neb v minulém měsíci došlo u opakovaných dlužníků k vymáhání právní cestou

2.2. Výbor dle závěrů Shromáždění Vlastníků musí přistupovat k neplatičům rychleji a rázněji. Okamžitě po překročení 5ti tisícové hranice dluhu, bude poslána IKONem první upomínka, pokud nebudou závazky zaplacený, bude odeslána druhá a třetí upomínka. Tím bude splněna litera zákona a celý případ bude předán **na právní firmu k soudnímu vymáhání (návrh na exekuční řízení)**. Těmito kroky by se měly podchytit případy velkých a opakovaných dlužníků.

2.3. Dále bylo se správní firmou domluveno, že platby složené přímo do pokladny budou zatíženy poplatkem za převod na účet SVJ. Výše poplatku se rovná poplatkům banky (cca 80,- Kč). Poplatek bude vlastníkově zúčtován ve vyúčtování. Od června 2017 insolvenční řízení sleduje pro SVJ tatáž firma jako exekuční řízení, zatím za stejnou cenu jako předchozí služba (zatím bez navýšení).

2.4. Firma IKON poslala návrh „Smlouvy o zpracování osobních údajů“, která se zabývá problematikou GDPR a upravuje vztah Správce (SVJ) a Zpracovatele (IKON). Výbor s návrhem smlouvy souhlasí. Současně si vyžádáme od správní firmy vzorové dokumenty „Vnitřní směrnice“ a „Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů“, za cenu 1.500,- Kč bez DPH.

Aktuální stav k 30.5.; 10.9.; 8.10.: Úkol trvá. Správní firmu osloví M.Hybner.

Aktuální stav k 12.11.: Správní firmu kontaktována a materiály dne 24.10.2018 objednány.

Aktuální stav k 3.12.; 7.1.; 3.2.; 4.3.: Výsledky zatím nedodány. Úkol trvá.

Aktuální stav k 3.4.; 6.5.; 24.6.; 19.8.; 27.8., 7.10., 13.11., 3.12., 6.1., 3.2., 2.3.: Objednávka byla urgována. Výsledky zatím nedodány. Úkol trvá.

3. Řešení aktuálních závad

3.1. Neziskový spolek JM-Net, z.s. nabídl SVJ instalaci „clip rámečku“ do prostor výtahu s možností využití tohoto reklamního prostředku pro potřeby SVJ po cca 11 měsících v roce. Výbor s nabídkou souhlasí. Smluvní detaily zjistí M.Hybner a instalace bude následně koordinována správcem.

Aktuální stav k 3.12.: Firma JM-Net, z.s. zatím nekontaktována. Úkol trvá.

Aktuální stav k 7.1.; 3.2.; 4.3.; 3.4.; 6.5.; 24.6.; 19.8., 27.8., 7.10.: Firma kontaktována, čeká se na návrh smlouvy.

Aktuální stav k 13.11., 3.12., 6.1.: Řeší se forma smluvního vztahu.

Aktuální stav k 3.2., 2.3.: Smlouva byla rozšířena i o další činnosti, které spolek bude pro dům konat. Jde o subdodávku domovní datové LAN sítě v rámci probíhající rekonstrukce elektrorozvodů a následně zajištění její správy. Členové výboru v rámci e-mailové komunikace s návrhem souhlasili. M. Hybner zajistí zpracování podpisů.

3.2. Dne 9.4.2019 proběhla v domě revize plynu. Drobné závady (vesměs nesprávně zapojená hadice k plynovému sporáku) byly zjištěny v bytech 1/788, 27/788, 6/789, 15/789, 19/789 (byt nebyl zpřístupněn), 28/789 (zatuhlý uzávěr). Žádáme vlastníky o odstranění vad do 23.7.2019.

Aktuální stav k 6.5.; 24.6.; 19.8.: Výbor velmi doporučuje dotčeným vlastníkům realizovat opravy dle doporučení správní firmy. Úkol bude nadále sledován.

Aktuální stav k 27.8.: Správce kontaktoval správní firmu ohledně stavu oprav. Závady odstranil zatím pouze vlastníci bytů č.1/788 a 28/789. Ostatní tři vlastníci byly následně firmou IKON urgovány. Nadále zůstává ve sledování.

Aktuální stav k 7.10.: Aktuální stav není znám. Správce opět kontaktuje správní firmu. Úkol trvá.

Aktuální stav k 13.11.: Řeší správní firma, Vyřešeno jen částečně (27/788). Ostatní (6/789, 15/789 a 19/789) zatím podklady nedodali. Výborem SVJ bude nadále sledováno.

Aktuální stav k 3.12., 6.1.: Vyřešeno v bytě 19/789. Nadále zůstává nevyřešeno v bytech 6/789 a 15/789.

Aktuální stav k 3.2.: Všechny závady dle sdělení správní firmy vyřešeny. Úkol je tímto ukončen.

3.3. Dále byla na Výbor SVJ doručena žádost o opravu popraskaných omítek u lodžie v bytě 30/788. Výbor se shodl, že oprava bude hrazena z rozpočtu fondu oprav SVJ, neb záruka za dodávku již skončila. A protože není známo, zda se podobná vada nevyskytuje ještě někde jinde na lodžích, dostal správce za úkol v domě zjistit, další vady a případně

zajistit firmu na opravu. Systém dočasného odstranění vady je znám a měl by vycházet ze znaleckého posudku, který SVJ vypracoval svého času ing. Rod a jež byl využit při nápravě předchozích reklamací.

Aktuální stav k 7.10.: Máme provedenu fotodokumentaci, Nahlášených bytů je 9. Vše ve vyšších patrech, kde je skelná vata. Nyní se provede se passportizace vad do protokolů a bude se hledat firma, která opravu provede. Ještě na podzim se předpokládá vzorová oprava v bytě č. 13/789, aby se odsouhlasila technologie opravy (hlavně na sloupku mezi dveřmi oknem a balkonovými dveřmi). Ostatní opravy se udělají na jaře. V úvahu přichází doporučené celoobvodové proříznutí styčných ploch celé lodžie s následným zatmelením čistým tmelem (bez barvy), případně s „gumovou lištou“. Praskání na vnitřní sloupku se plánuje udělat stejnou technologií.

Opravu v bytě č.13/789 zajistí P.Policar a p.Matkovský

Aktuální stav k 13.11., 3.12., 6.1., 3.2., 2.3.: Trvá, je v řešení. Zvažuje se, že by se práce provedli až na začátku jara.

3.4. Správce v e-mailové korespondenci upozornil Výbor na další problémy s úpravou travních ploch okolo domu. Jednalo se zejména o odstranění pichlavého keře u vchodu ze strany smyčky domu 788, nevkusného keře mezi balkony a suchého keře u vchodu 789, dále vykopání vystouplých pařezů v trávě, které překážejí při sekání. Cenová nabídka v částce 12.000,- Kč se zdála členům výboru vysoká. Po následné diskusi bylo rozhodnuto, že vzhledem k nákladům a celkovému řešení sadových úprav, bude nyní jen realizováno ostříhání keřů zasahujících do balkonu a okolo domu (v ceně cca 5.300,- Kč). Dále bude uskutečněna poptávka po celkovém řešení okolí domu na rekultivaci sadových úprav, včetně svahu k parkovišti.

Zajistí: L.Matkovský a M.Hybner

Aktuální stav k 13.11.: Práce byly realizovány, nad rámec domluvených prací byly provedeny další práce údržby v okolí domu. Výsledná cena údržby byla Výborem schválena ve výši 7.700,- Kč s DPH. Poptávky po celkovém řešení zatím nerealizovány.

Aktuální stav k 3.12.: Poptávky po celkovém řešení zatím ještě nerealizovány. Poptávají se možní dodavatele.

Zajistí: M.Hybner a L.Matkovský.

Aktuální stav k 6.1., 3.2.: Jedna firma z kontaktu p.Matkovského zajištěna, v lednu by měla proběhnout nezávislá prohlídka místa.

Aktuální stav k 2.3.: Nabídka na úpravu zelených ploch ve formě studie byla výboru dodána. Na dnešním jednání byla projednána a bude ještě zpřesněna, neb některé prvky návrhu vzhledem k rozvodům sítí v okolí domu nelze dle názoru členů výboru realizovat.

3.5. Správce domu dne 7.11.2019 zjistil, že v přízemí domu 788 je prohnílá odpadní stoupačka a bude nutné jí celou vyměnit. Výbor pověřil správcem sehnáním firmy a nabídky.

Zajistí: P.Policar

Aktuální stav k 3.12.: Kontaktována firma p.Bečky, která opravu provede v lednu 2020, kdy bude provedeno i nacenění všech prací.

Aktuální stav k 6.1.: Cena prací byla externí firmou odhadnuta na částku cca 7.500,- Kč bez DPH. Výbor SVJ souhlasí a pověřil správcem realizací. Oprava bude provedena tento nebo příští týden.

Aktuální stav k 3.2.: Oprava provedena. Úkol je tímto ukončen.

3.6. P.Matkovský upozorňuje, že v domě 789 byly v létě odmontovány zámky u vchodu směrem do mezibloku. Oprava pořád nebyla provedena. Správce zajistí opravu oslovením firmy Keprt včetně seřízení všech zámků v domě.

Aktuální stav k 6.1.: Firma byla kontaktována, práce však zatím nebyly realizovány. Správcem bude urgováno.

Aktuální stav k 3.2.: Nabídka dodána. Cena prací je odhadována na cca na 26.129,- Kč. Výbor po poradě doporučuje provést pouze seřízení samozavíračů a výměnu zámku v domě 789. Cena prací cca 10.000,- Kč. S dodavatelem zajistí správce.

Aktuální stav k 2.3. Bude provedeno až po rekonstrukci elektroinstalace.

3.7. Správce informoval Výbor o vandalství ve formě posprejování fasády domu na severní straně. Bylo nahlášeno na ČP jako pojišťovací událost. Malby budou odstraněny specializovanou firmou. Zajistí správce. Předpoklad realizace někdy během jara a dle pokynů pojišťovací společnosti.

Aktuální stav k 3.2., 2.3.: Bude realizováno až na podzim, neb je limit v úhradě pojistného plnění.

3.8. Byla provedena kontrola výtahu. V rámci ní byly identifikovány několik vad. Zejména šlo o zkrácení pásů a lanek v obou výtazích, čelisti dveří kabiny výtahu v 788 a opravu ložiska elektromotoru výtahu v 789. Celkový náklad odhadován na 158.130,97 Kč. Výboru není jasné, v čem nevyhovuje elektromotor. Firma bude ještě kontaktována.

Aktuální stav k 2.3.: Po e-mailové komunikaci bylo vysvětleno. Uvolněné ložisko má vliv zejména na hlučnost výtahu. S firmou bude ještě projednáno nutnost výměny. Zajistí M.Hybner. Zbylé opravy vad se plánují provést až po skončení rekonstrukce elektro. Celková cen za ostatní opravy činí 43.153,75 Kč.

Další běžné závady byly odstraněny v rámci prací správce. Detaily jsou popsány v deníku správce. Po dohodě se správcem a pracovníkem úklidu bude nově od 1.1.2020 deník správce i pracovníků úklidu veden opět v písemné podobě a pravidelně předkládán na jednání Výboru SVJ.

4. Projekt Revitalizace elektrických rozvodů

4.1. Výbor navrhuje oslovit několik firem. Začne se přípravou poptávkového dopisu. Zadání se vezme z podkladů pro vlastníky. Připraví MH a zašle e-mailem.

Aktuální stav k 2.10.2017: Viz. předchozí zápisy a podklady pro jednání shromáždění vlastníků 2019

Aktuální stav k 6.5.2019: Dle vyhodnocení hodnotících formulářů byla vybrána firma JM-Elektro, která nejvíce splňovala technickopožární požadavky na revitalizaci elektroinstalace. Následně proběhlo dne 2.5.2019 osobní jednání k detailům optimalizovaného řešení. Firma následně zaslala návrh smlouvy na dílo. Detaily viz. Podklady pro jednání vlastníků.

Aktuální stav k 24.6.: Po jednání Shromáždění vlastníků Výbor poslal veškeré podklady k zakázce p.Kurešovi, který projevil zájem se na akci více podílet formou jakékoli spolupráce. Na základě těchto podkladů poslal p.Kureš svůj pohled na celý projekt. Zásadní byla námitka k řešení nouzového osvětlení. Místo centrálního napájení navrhuje, aby se spíše osvětlení řešilo pomocí světél s náhradními zdroji místo centrálního systému. Proto byl pozván na dnešní jednání Výboru SVJ k projednání. V rámci diskuze se diskutovalo o kvalitě projektu a dalších problémech, které v nabídce byly p.Kurešem identifikovány. Např. se jednalo o napájení výtahů, vestavěné rozvaděče oproti celoplošným apod.. Bylo domluveno, že bude svolána schůzka s realizační firmou k detailnímu vysvětlení celé akce. Termín schůzky s realizační firmou byl určen na 1.7.2019 od 18:00 hod.

Aktuální stav k 18.8.: Dne 1.7.2019 proběhla i za účasti p.Kureše upřesňující schůzka s firmou JM-Elektro nad jejich nabídkou. Na této schůzce byly projednány a vysvětleny dotazy k celé akci. Jako jeden ze závěrů bylo taktéž konstatováno, že Výbor SVJ si vzhledem k některým nejasnostem v nabídce zváží vypracování prováděcího projektu na základě optimalizovaného výkazu výměr a podkladů ke stávajícímu projektu elektrorevitalizace. Zpracováním prováděcího projektu by byla i zpřesněna celková cena projektu. V nové cílové ceně realizace projektu se předpokládá i zohlednění zpracování prováděcího projektu snížením ceny za zpracování projektu skutečné realizace. Předpokládána cena zpracování projektu byla dodavatelskou firmou stanovena na 70.000,- Kč bez DPH. Výbor se v rámci svého e-mailového jednání shodl v tom, že vypracování projektu je nutné a dne 3.7.2019 jeho zpracování objednal. Datum zpracování projektu bylo stanoveno na 8 týdnů s předpokládaným termínem dodání projektu 28.8.2019. U sporných bodů vzešlých na schůzce, Výbor rozhodl takto:

- Ujasnění si měření společných spotřeb vchodů a problematika přírodního vedení Výbor SVJ se v tomto přídě přiklonil k navržené změně řešení a nebude-li to zásadně proti normám, tak chce realizovat zvlášť přírodní vedení pro napájení výtahů a zvlášť pro napájení společných prostor. Měření výtahu musí být realizováno hodinami od PRE, stejně jako měření společných prostor (tedy zachovat současný stav).
- Osvětlení společných prostor a nouzové osvětlení Výbor SVJ nadále předpokládá řešení s CBS se samostatným protipožárním rozvodem s 5 letou zárukou. Dále bychom chtěli využít CBS i pro napájení zámků hlavních vchodů, případně i kamerového systému, kde se taktéž UPS nyní také používají.

Dále je požadována obhlídka v místě realizace k ujasnění si rozvodů ve sklepních prostorách domu ze strany SVJ, neb je potřeba přesně určit světla, zásuvky a umístění rozvaděčů k slaboproudým rozvodům a dořešení požárního úseku v domě 788, kde jsou umístěny prvky STA. Dále předpokládáme spolupráci na řešení slaboproudých vedení dle upřesnění spolupracujících firem s objednatelem (STA: fa DVB Servis, datové rozvody: fa JM-Net a fa UPC, případně fa O2). Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni z realizační firmy byl proveden pouze telefonní kontakt, ale nikdo zde ještě nebyl, bude firma kontaktována,

Aktuální stav k 27.8.: Proběhla další upřesňující schůzka s firmou JM-Elektro, která měla za úkol upřesnit podklady pro zpracování prováděcího projektu. Firmě sděleno vše výše uvedené. Pravděpodobné dodání projektu bude ve druhé polovině září 2019.

Aktuální stav k 8.10.: Projekt zatím nedodán. Firma byla urgována.

Aktuální stav k 13.11.: Projekt byl dodán a s firmou proběhlo dne 31.10.2019 v době 17:00÷19:00 hod další osobní setkání k ujasnění si celého prováděcího projektu a detailního rozpočtu. SVJ bylo vše doručeno 28.10.2019. V rámci jednání byla konzultována i smlouva. Nyní se čeká na dodání finálního znění smlouvy s harmonogramem celé akce. Následně bude smlouva podepsána. Vlivem zdržení při projednávání přípravných prací bylo s dodavatelem dojednáno, že se celá akce realizačně přesouvá až na začátek roku 2020. V mezidobí budou vyráběny rozvaděče a upřeshovány práce na slaboproudých vedení (STA, datové rozvody, UPC). Dále výbor SVJ na dnešním jednání projednal návrh smlouvy na technický dozor celého projektu, který by prováděla firma VIP-Počítače.

Aktuální stav k 3.12.: Příprava smluv byla finalizována v e-mailové komunikaci. Dne 2.12. byly podepsány s realizační firmou JM-Elektro, tak i s firmou zajišťující technický dozor patřičné smlouvy. Nyní je potřeba ještě uzavřít dodatek smlouvy s KB, neb neplníme podmínky poskytnutí úvěru (max. 200 tis. Kč/rok). Dodatek bude podepsán tento týden. Dle informace od firmy JM-Elektro začnou vlastní práce v domě od 6.1.2020. Firmě JM-Elektro bylo při podpisu smlouvy předáno staveniště, včetně místnosti pro uskladnění materiálu. Veškeré další činnosti si již bude řídit firma sama, včetně výzev k jednotlivým vlastníkům bytů. **Na základě doporučení technického dozoru Výbor upozorňuje, aby si vlastníci v případě plánované změny z jednofázového jističe na trojfázový jistič včas zajistili patřičné podklady u PRE. Výměna jističe tak bude moci být provedena v rámci akce.** Výbor dále rozhodl, že projekt i smlouva bez detailních cen bude publikována na webu společenství pro účely náhledu ostatním vlastníkům. O zahájení projektu budou vlastníci informováni samostatným dopisem, který připraví po dohodě s realizátorem stavby a technickým dozorem Výbor SVJ.

Zajistí: celý výbor v rámci e-mailové komunikace

Aktuální stav k 6.1.: Dodatek smlouvy s KB nakonec nebylo dle jejich odborných pracovníků potřeba uzavírat. Veškeré materiály k finální verzi projektu, včetně smlouvy bez detailních cen, byly publikovány na webových stránkách společenství. Dále byla vlastníků vložena do schránky detailnější informace Výboru SVJ k celé akci (materiály od TDI resp. Dodavatele stavby se budou řešit následně). Dle dnešní informace od dodavatele stavby začnou veškeré práce již tento týden ve vestibulech.

Aktuální stav k 3.2.: Viz. samostatný zápis, resp. příloha tohoto zápisu

Aktuální stav k 2.3.: Práce pokračují dle harmonogramu. V pondělí 24.2. proběhl kontrolní den stavby, kde byly vyjasněny určité nedostatky stavby. Jako problematické se ukázalo obezdnění původních elektrorozvodů. Dále se dnešním jednáním výboru upřesnilo umístění světél a zásuvek v suterénu domu, aby se daly použít původní LED světla z majetku SVJ.

5. Příprava materiálu na Shromáždění

Výbor zahájil přípravu na Shromáždění vlastníků. Materiály budou zpracovány dle zvyklostí. V diskuzi se probírala následující témata, které bude zřejmě nutné zařadit k projednání:

- Smlouva s firmou Techem na výměnu vodoměrů a IRTN měřičů. Zvažuje se pozvání zástupce firmy na jednání výboru
- Úvaha o tom, zda nezměnit pojistnou firmu, neb po rekonstrukci elektroinstalace opět stoupne cena domu

Termín jednání zatím nebyl určen. Zvažuje se 27.5. nebo 3.6.2020. Bude upřesněno dle objednání jednacích místností ve škole.

6. Další pravidelná schůzka výboru + předchozí zápisy

Pravidelné schůzky Výboru se konají vždy v první pondělí v měsíci od 20:00 hod. Další schůzka Výboru se uskuteční v řádném termínu dne 6. 4. 2020 od 20:00 hod. Zvána je i kontrolní komise.

Předchozí zápisy jsou dostupné na <http://svj788789.jmnet.cz>.

Správnost potvrzují:

☐ M. Hybner

☐ S. Policar

☐ L. Matkovský

Příloha zápisu:

Jednání k problémům ke stavbě Rekonstrukce elektroinstalace

Předmět jednání (viz. zvací e-mail): Průběh zahájení stavby celého projektu. Od doby zahájení projektu, resp. od doby, kdy začaly práce v domě, SVJ eviduje zvýšené množství stížností na provádění stavby. Jedná se hlavně o špatný úklid a neinformování vlastníků v domě o průběhu prací a opatřeních, které by jim pomohly zmírnit následky stavebních prací. Dále jsou hlášeny problémy i s úklidem společných prostor, problémy s provozem výtahů, kdy jsou prachem znečištěny jak výtahové šachty, tak i vodící vedení a dochází tak ke znehodnocování majetku SVJ.

Přítomni: p.Brož (JM-Elektro), p.Štrál (TDI), p.Goldbergová (SVJ-Kontrolní komise), p.Hybner, p.Matkovský, p.Policar (SVJ-Výbor).

Místo: Místnost Výboru SVJ Schulhoffova 788 a 789

Termín: 3.2.2020, 20:00÷21:15 hod

Průběh jednání:

Přešlo se hned k uvedeným skutečnostem v pozvánce k jednání

- Námitky Kontrolní komise, potažmo vlastníků a nájemníků:
 - Neinformování vlastníků a nájemníku o provádění prašných činností v daném patře v daný den
 - Zabezpečení výtahu. Může docházet k jeho poškození, lépe vypolstrovat. TDI navrhuje koupit na podlahu zátěžové lino
 - Nesmyslné frézování drážek do pravého úhlu (okolo cedulek na patře) či šikmo
- Námitky správce:
 - Zaprášení zámků dveří, někde došlo k jejich ucpání a k problémům s odemýkáním, nedalo se dostat do bytu
 - Problémy s dveřmi do výtahu, které se v některých patrech obtížně zavírají
 - Dílčí připomínky k úklidu. Dodavatel: Zametá se dle smlouvy. Závěrečný úklid bude ve stejném rozsahu. Vytření není ve smlouvě.
- Námitky výboru SVJ:
 - Proč ještě není vyfrézována svislá stoupačka na schodišti pro NZO? Dodavatel: Zatím nebylo v plánu, až bude čas
 - Žádné zabezpečení dveří na daném patře
- TDI: V uplynulých dvou týdnech, tedy v době, kdy se v domě prováděli prašné činnosti byl ve spojení pouze telefonicky, neb byl částečně i nemocen. Nyní je potřeba minimalizovat případné další škody. Dodavatel je stejného názoru a bude se snažit být v tomto plně nápomocen
- p.Matkovský: Bude se ještě dělat broušení sádkartonu, což je činnost ještě prašnější než současné frézování.
- Všichni se shodují, že je nutné mít naplánovány detailnější práce po dnech.
- Zástupci investora dále požadují, aby se při prašných pracích zakryly všechny dveře na daném patře.

Dále se vedla debata k výše uvedeným skutečnostem.

Přijaté závěry z debaty:

- Dodavatel musí dát k dispozici nájemníkům kontakt na vedoucího stavby veřejně (bude dán kontakt na p.Nedbala - stavební technik)
 - Dodavatel zpracuje detailní harmonogram stavebních činností po jednotlivých patrech se zvýšenou pracností. Jedná se hlavně o:
 - Dosekání drážek
 - Vrtání děr pro krabičky vypínačů
 - Vrtání od JOPky do dalších společných prostor
 - Broušení sádrokartonů - bude realizováno později
- Harmonogram bude pro jednotlivá patra k dispozici minimálně 24 hod dopředu, resp. den dopředu. Bude vyvěšen v daném patře, aby si nájemníci a vlastníci mohli zabezpečit bytové prostory. V harmonogramu budou zveřejněny i kontakty na stavby vedoucího a TDI pro řešení případných problémů
- Při prашných činnostech budou dodavatelem zakrytovány (doporučen těžký igelitem) všechny dveře do bytů i do výtahu na daném patře, aby se snížila prašnost
 - Bude provedeno či opraveno zabezpečení a obložení výtahu dle doporučení TDI

Další jednání již probíhalo bez p.Goldbergové (cca od 21:00 hod).

LM: Kdy budou kontrolní dny? MH: TDI slíbil, že vypíše.

TDI: OK, pošle. Odhad cca jednou za 14 dní

TDI: Dále doporučuje, aby při práci v suterénech domu vyvěsila informace o tom, že chodba okolo výtahu nebude průchozí, aby lidi o tom včas věděli (budou muset chodit druhým vchodem)

Dodavatel: Bere na vědomí, zváží

Úkoly:

- 1) TDI pošle termíny kontrolních dnů stavby.
Termín do 5.2.2020
- 2) Dodavatel připraví harmonogramy prашných činností, kde budou uvedeny i kontakty na stavbyvedoucího a TDI. Harmonogramy budou vyvěšeny minimálně dva dny předem (bez časů). Termín: První harmonogram bude k dispozici již ve čtvrtek 6.2.2020
- 3) SVJ vytvoří zápis z dnešního jednání a jeho znění vyvěsí na web a do vývěsek domu
Termín: do 4.2.2020

Zaznamenal: M.Hybner